

Protokol o vyhlásení havarijného projektu

1	Názov projektu	Odstránenie havarijného stavu NN-prípojky VDJ Stankovce		
2	Miesto projektu	Malé Stankovce – VDJ Stankovce		
3	Prevádzkový tlak [kPa]			
4	Dimenzia	NN		
5	Dĺžka [m]	390 m		
6	Prípojky			
7	Návrh riešenia : Jestvujúca NN-Prípojka 4 x AL-kábel na stávajúcich podperných bodoch-stĺpoch bude vymenená za viacžilový izolovaný kábel v pôvodnejtrase v dĺžke cca 390 m.			
8	Rok uvedenia do prevádzky	cca 1970		
9	Rozsah poškodenia NN-vedenia)	zdegradované AL-vodiče –porušenia=vypadavanie raz		
10	Posúdenie vplyvu havárie NN-prípojky na zásobovanie pitnou vodou	Hrozí obmedzenie zásobovanie obce ,vzhľadom na automatiku ovládania armatúr, a ohrozené jehygienické zabezpečenie vody – nefunkčnosť dávkovacieho zariadenia.		
11	Popis iných zistených závad	Cyklická nefunkčnosť servoarmatúr, dávkovacieho čerpadla a jeho regulácie		
11	Zostatková hodnota prípojky	nezistené ,- €		
12	Požadovaný termín realizácie prác	ihneď		
13	Predpokladaná výška nákladov	cca 30 000,- €		
14	Návrh dodávateľa projektu			
15	Stav jestvujúcej dokumentácie	PP - SKV vodovod Trenčín		
16	Spracoval	Ing. Ľubomíra Kamenárová		
16	Žiadateľ (meno, funkcia podpis)	Bc. Igor Žucha - vedúci strediska		
17	Vyjadrenie výrobného riaditeľa: (meno, funkcia podpis)	Ing. Ľubomíra Kamenárová – výrobný riaditeľ		
18	Vyjadrenie zástupcu obce : (meno, funkcia podpis)	JUDr.Martin Markech – starosta obce		
19	Schválil Generálny riaditeľ	Ing. Jozef Gajdoš – generálny riaditeľ		

Dátum: 1.10.2018